

Протокол № ЗК-ИТ-109
Заседания Единой комиссии заказчика
(ОАО «Курорты Северного Кавказа»)

г. Москва

21 января 2013 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: Заключение договора на выполнение работ по модернизации системы электропитания в серверной офиса ОАО «Курорты Северного Кавказа».
2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (далее - ОАО «Курорты Северного Кавказа», ИНН 2632100740).
3. На заседании Единой комиссии присутствовали:
 Вязовой Валерий Валерьевич, Левин Дмитрий Борисович, Топорков Сергей Владимирович, Канунников Денис Викторович, Фурин Сергей Александрович, Токарев Игорь Александрович.
 Отсутствовал: Горчев Олег Сергеевич.
 Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.
4. Заседание Единой комиссии Заказчика проведено в 16:00 (мск) 21 января 2013 года по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте <http://www.ncrc.ru> в сети Интернет в 10:00 (мск) 29 декабря 2012 года № ЗК-ИТ-109.

6. Сведения о существенных условиях договора:

Предмет договора	Выполнение работ по модернизации системы электропитания в серверной офиса ОАО «Курорты Северного Кавказа».
Максимальная цена договора	303 049 (Триста три тысячи сорок девять) рублей, без учета НДС. В цену договора включены все расходы исполнителя на уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей, и является окончательной.
Наименование, перечень выполняемых работ	В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему протоколу.
Место выполнения работ	Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38.
Условия оплаты	оплата осуществляется по факту выполнения работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Срок выполнения работ	работы выполняются не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора.
Финансирование	Собственные средства ОАО «Курорты Северного Кавказа»

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 21 января 2013 года не поступило ни одной котировочной заявки.

8. Комиссия решила:

На основании п. 17.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Курорты Северного Кавказа» признать запрос котировок (Извещение от 29 декабря 2012 года № ЗК-ИТ-109) несостоявшимся и осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.

Решение принято единогласно.


9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика <http://www.ncrc.ru> в сети Интернет.

Приложение:

1. Техническое задание – на 1 л., в 1 экз.

Член комиссии



Вязовой Валерий Валерьевич

Член комиссии



Левин Дмитрий Борисович

Член комиссии



Топорков Сергей Владимирович

Член комиссии




Канунников Денис Викторович

Член комиссии



Фурин Сергей Александрович

Секретарь комиссии



Токарев Игорь Александрович

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень работ по монтажу и настройке оборудования

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Сборка, монтаж ТК шкафа	шт.	1
2.	Монтаж щита навесного до 24М	шт.	2
3.	Сборка электрического щита	мод.	11
4.	Прокладка кабеля в гофроукаве по лотку, в кабель-канале	м	100
5.	Монтаж широкого кабель-канала	м	4
6.	Монтаж, расключение распаячной коробки	шт	8
7.	Подключение ИБП	шт	1
8.	Монтаж оборудования в ШТК	шт	14
9.	Разводка кабеля в панель переключений (обжим, разделка кабеля)	шт	4
10.	Маркировка линий, соединений	раз	1
11.	Оформление ИРД <ul style="list-style-type: none"> • Структурная схема (в серверной); • Протокол измерений сопротивлений изоляции (для серверной и смежных структур); • План расположения оборудования. 	компл.	1

Спецификация оборудования

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Шкаф напольный серверный 19", 42U, 2067x600x1000, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная дверь, регулируемые ножки и ролики, регулируемые закрывающиеся кабельные вводы, съемная боковая панель, цвет черный (RAL 9004)	шт.	1
2.	Потолочная вентиляционная панель на 6 вентиляторов для шкафов TSC глубиной 1000 мм	шт.	1
3.	Микропроцессорная контрольная панель, цвет черный (RAL 9004)	шт.	1
4.	Устройство распределения электропитания Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, 230V, (20)C13 & (4)C19 out; IEC C20 in	шт.	3
5.	Устройство распределения электропитания Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 out; C20 in	шт.	4
6.	Автоматический выключатель 3п. C16	шт.	1
7.	Автоматический выключатель 1п. C16	шт.	2
8.	Щит Legrand серия Ekinoxe 8 модулей IP 40 навесной пластиковой дымчатой дверью	шт.	2
9.	Автоматический выключатель 1P 25A 1M	шт.	8
10.	Кабель силовой ВВГнг LS 3x4	м	80
11.	Гофра D25	м	80
12.	Распаячная коробка 100x100x60	шт	8
13.	Кабель-канал 105x50	м	4
14.	Комплект винт М6, квадратная гайка, шайба	шт.	100
15.	Монтажный комплект (стяжки, изолента, саморезы и т.п.)	к-т	1